

Municipio de : YAJALÓN

AFFPOA

08-ago.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 1 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

06 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0609000186141010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN 5 AV SUR ORIENTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	3,750.00 METROS LINEALES	18,370.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	--------------------------	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

300,000.00 300,000.00 0.00

07 INFRAESTRUCTURA CAMINERA

0718000246151010900	CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	0041 EL PORVENIR UNO	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.00	80.00 METROS LINEALES	58.00	PERSONAS
0707000236151010900	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN CAMINO RURAL	0304 AGUA FRIA CARRIZAL	280,000.00	280,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	73.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

630,000.00 630,000.00 0.00

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0809000166151010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA 5A PONIENTE SUR	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.00	15.00 METROS LINEALES	18,370.00	PERSONAS
0812000176151010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN CALLEJON LAS GARDENIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	85,000.00	85,000.00	0.00	---	0.00	30.00 METROS LINEALES	18,370.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

435,000.00 435,000.00 0.00

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1201000076123010900	MANTENIMIENTO DE AULAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,000.00	80,000.00	0.00	---	40.19	1.00 OBRA	18,370.00	PERSONAS
1204000266143010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0999 VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	---	13.89	1.00 OBRA	38,287.00	PERSONAS
1207000026143010900	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	380,000.00	380,000.00	0.00	---	21.03	1.00 OBRA	18,370.00	PERSONAS
1213000196143010900	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	12.35	1.00 OBRA	18,370.00	PERSONAS
1209000156143010900	MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	66.29	1.00 OBRA	18,370.00	PERSONAS
1206000066153010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA TRAMOS AISLADOS	0999 VARIAS	618,860.32	618,860.32	0.00	---	99.51	1.00 OBRA	38,287.00	PERSONAS
1209000146223010900	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	18,370.00	PERSONAS
1209000256143010900	MANTENIMIENTO DE AGENCIAS MUNICIPALES	0999 VARIAS	64,074.47	64,074.47	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	38,287.00	PERSONAS

Municipio de : YAJALÓN

08-ago.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 2 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1203000116143010900	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
1209000036223010900	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,000.00	80,000.00	0.00	---	20.35	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
1209000216123010900	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	25,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
1209000136223010900	MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DE ARCHIVO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	35,000.00	35,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
1209000086223010900	MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,000.00	40,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
1209000096123010900	MANTENIMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO (CEDECO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	70,000.00	70,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
1204000046143010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	360,000.00	360,000.00	0.00	---	19.39	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
1205000296143010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0999 VARIAS	70,000.00	70,000.00	0.00	---	32.91	1.00	OBRA	38,287.00	PERSONAS
1203000206143010900	MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER, BARRIO LOMA BONITA	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	25,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
1202000226123010900	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UMR)	0001 CABECERA MUNICIPAL	85,000.00	85,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
1205000016143010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	320,000.00	320,000.00	0.00	---	27.56	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
1210000056143010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	450,000.00	450,000.00	0.00	---	25.17	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
1208000126143010900	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,000.00	40,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
1201000286123010900	MANTENIMIENTO DE AULAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO	0999 VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	---	3.65	1.00	OBRA	38,287.00	PERSONAS
1209000106123010900	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO DEPORTIVO	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,622,934.79	3,622,934.79	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1602000505211010200	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,000.00	20,000.00	0.00	---	83.05	1.00	LOTE	18,375.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			20,000.00	20,000.00	0.00						
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1710000276143010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SUSTITUCION DE LUMINARIAS DAÑADAS)	0999 VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	---	15.02	1.00	OBRA	38,287.00	PERSONAS

Municipio de : YAJALÓN

AFFPOA

08-ago.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 3 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma	400,000.00	400,000.00	0.00							
Sub Total por Programa	5,407,934.79	5,407,934.79	0.00							
Sub Total por Fuente de Financiamiento	5,407,934.79	5,407,934.79	0.00							

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

32 DRENAJE SANITARIO (OIR)										
3205E4030614301090	E4030 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE PAVIMENTO EN 1A AV SUR PONIENTE ENTRE 3RA CALLE PTE SUR Y 4TA CALLE PTE SUR	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,646,115.51	2,646,115.51	0.00	---	0.00	180.00 ML	18,370.00	PERSONAS
3205E4015614301090	E4015 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE PAVIMENTO EN 1A AV SUR ORIENTE ENTRE 4A CALLE OTE SUR Y SEXTA CALLE OTE SUR	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,001,744.60	3,001,744.60	0.00	---	0.00	180.00 ML	18,370.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma	5,647,860.11	5,647,860.11	0.00							
Sub Total por Programa	5,647,860.11	5,647,860.11	0.00							

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD										
0104E402A515101090	E402A ADQUISICION DE SOFTWAREY HARDWARE (PRODIM 2024)	0001 CABECERA MUNICIPAL	343,549.99	343,549.99	0.00	---	100.00	1.00 LOTE	38,287.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma	343,549.99	343,549.99	0.00							
----------------------------------	------------	------------	------	--	--	--	--	--	--	--

02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)										
0201E401A331101090	E401A CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FAISMUN 2024	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,619,220.09	4,619,220.09	0.00	---	50.00	12.00 INFORME	38,287.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma	4,619,220.09	4,619,220.09	0.00							
Sub Total por Programa	4,962,770.08	4,962,770.08	0.00							

UR URBANIZACIÓN

Municipio de : YAJALÓN

AFFPOA

08-ago.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 4 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
20	PAVIMENTACIÓN										
2005E4028614101090	E4028 REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO LOMA BONITA CON CARPETA ASFALTICA (2A ETAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,563,409.98	6,563,409.98	0.00	---	0.00	1,483.75 M2	18,926.00	PERSONAS	
2001E4024614101090	E4024 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN EL BARRIO CANDELARIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,914,576.24	2,914,576.24	0.00	---	0.00	360.36 ML	18,370.00	PERSONAS	
2001E4044614101090	E4044 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO BARRIO LOS TULIPANES	0001 CABECERA MUNICIPAL	803,439.95	803,439.95	0.00	---	0.00	100.00 METROS	18,370.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			10,281,426.17	10,281,426.17	0.00						
24	CAMINO (OIR)										
2405E405A614301090	E405A REHABILITACION DE CAMINOS EN EL PRADO	0208 EL PRADO	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	---	82.55	3.70 KM	34,028.00	PERSONAS	
2405E404A614301090	E404A MANTENIMIENTO DE CALLE SALIDA A PETALCINGO	0001 CABECERA MUNICIPAL	560,000.00	560,000.00	0.00	---	99.81	0.45 KM	34,028.00	PERSONAS	
2401E4036614101090	E4036 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO LOC. AMADO NERVO, MPIO. DE YAJALON- E.C. LA ISLA A BENITO JUAREZ, MPIO. DE TUMBALA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+620 KM	0004 AMADO NERVO	4,707,425.37	4,707,425.37	0.00	---	0.00	2.60 KM	1,578.00	PERSONAS	
2405E403A614301090	E403A REHABILITACION DE CAMINO A LUCIO BLANCO	0082 LUCIO BLANCO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	85.44	10.00 KM	34,028.00	PERSONAS	
2401E4033614101090	E4033 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO LOCALIDAD LA ISLA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+307.	0083 LA ISLA	1,931,556.40	1,931,556.40	0.00	---	0.00	1.30 KM	97.00	PERSONAS	
2405E414A614301090	E414A REHABILITACION DE CAMINOS EN OCOTAL	0220 OCOTAL	700,000.00	700,000.00	0.00	---	84.24	5.00 KM	34,028.00	PERSONAS	
2405E4032614301090	E4032 REHABILITACION DE CAMINO, CONSISTENTE EN: EXTRACCION DE DERRUMBES, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CALVARIO LAS DELICIAS, DEL KM 0+000 AL KM 5+750	0225 CALVARIO LAS DELICIAS	6,672,097.99	6,672,097.99	0.00	---	0.00	5.75 KM	214.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			17,421,079.76	17,421,079.76	0.00						
40	ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA										
4005E4029614301090	E4029 REHABILITACION DE GRADAS EN LA CALLE 4TA ORIENTE NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 1RA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO LINDA VISTA	0001 CABECERA MUNICIPAL	900,109.46	900,109.46	0.00	---	0.00	169.69 M2	18,370.00	PERSONAS	

Municipio de : YAJALÓN

AFFPOA

08-ago.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 5 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma	900,109.46	900,109.46	0.00							
Sub Total por Programa	28,602,615.39	28,602,615.39	0.00							
Sub Total por Fuente de Financiamiento	39,213,245.58	39,213,245.58	0.00							

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0102F40131546020100	F4013.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,415.34	1,415.34	0.00	---	0.00	37.00 PERSONAS	38,290.00	PERSONAS
0102F40152961020100	F4015.- MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	398,640.00	398,640.00	0.00	---	19.56	3.00 MANTENIMIENTO	38,290.00	PERSONAS
0102F40133981020100	F4013.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	52,133.22	52,133.22	0.00	---	13.64	37.00 PERSONAS	38,290.00	PERSONAS
0102F40122611020100	F4012.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	943,178.00	943,178.00	0.00	---	39.87	36,746.39 LITRO	38,290.00	PERSONAS
0102F40131322020100	F4013.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	289,629.54	289,629.54	0.00	---	0.00	37.00 PERSONAS	38,290.00	PERSONAS
0102F40153551020100	F4015.- MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	99,660.00	99,660.00	0.00	---	3.08	3.00 MANTENIMIENTO	38,290.00	PERSONAS
0102F40133922020100	F4013.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,127.95	3,127.95	0.00	---	13.64	37.00 PERSONAS	38,290.00	PERSONAS
0102F40131221020100	F4013.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,317,036.59	2,317,036.59	0.00	---	41.63	37.00 PERSONAS	38,290.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,104,820.64	4,104,820.64	0.00					
Sub Total por Programa			4,104,820.64	4,104,820.64	0.00					

AS AGUA Y SANEAMIENTO

20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

2002F40043922010100	F4004.- PAGO DE DERECHO POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 2024	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,391,580.00	1,391,580.00	0.00	---	25.00	4.00 PAGO	38,287.00	PERSONAS
2001F40053922010100	F4005.- PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA 2024	0001 CABECERA MUNICIPAL	693,652.00	693,652.00	0.00	---	25.00	4.00 PAGO	38,287.00	PERSONAS

Municipio de : YAJALÓN

AFFPOA

08-ago.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 6 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

2,085,232.00 2,085,232.00 0.00

Sub Total por Programa

2,085,232.00 2,085,232.00 0.00

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

0201F40033111010200	F4003.- ADEUDO ANTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,358,291.61	1,358,291.61	0.00	---	75.26	4.00 PAGO	18,370.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	-----------	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

1,358,291.61 1,358,291.61 0.00

Sub Total por Programa

1,358,291.61 1,358,291.61 0.00

PP SEGURIDAD PÚBLICA

01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA

0102F40071221020100	F4007.- MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR UN BUEN DESEMPEÑO	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,029,399.84	4,029,399.84	0.00	--	41.14	51.00 POLICIA	38,287.00	PERSONAS
0102F40073981020100	F4007.- MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR UN BUEN DESEMPEÑO	0001 CABECERA MUNICIPAL	90,660.82	90,660.82	0.00	---	14.81	51.00 POLICIA	38,287.00	PERSONAS
0102F40071546020100	F4007.- MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR UN BUEN DESEMPEÑO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,312.05	1,312.05	0.00	---	0.00	51.00 POLICIA	38,287.00	PERSONAS
0102F40071322020100	F4007.- MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR UN BUEN DESEMPEÑO	0001 CABECERA MUNICIPAL	503,674.98	503,674.98	0.00	---	0.00	51.00 POLICIA	38,287.00	PERSONAS
0102F40073922020100	F4007.- MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR UN BUEN DESEMPEÑO	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,438.79	5,438.79	0.00	---	14.82	51.00 POLICIA	38,287.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

4,630,486.48 4,630,486.48 0.00

03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

0306FA010261102010	F4010.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,957,250.00	3,957,250.00	0.00	---	49.66	12.00 LITRO/SERVICIO	38,287.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	----------------------	-----------	----------

Municipio de : YAJALÓN

AFFPOA

08-ago.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 7 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306FA010355102010	F4010.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	366,288.63	366,288.63	0.00	--	5.75	12.00	LITRO/SERVICIO	38,287.00	PERSONAS
0306FA010296102010	F4010.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,465,154.54	1,465,154.54	0.00	--	23.27	12.00	LITRO/SERVICIO	38,287.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,788,693.17	5,788,693.17	0.00						
Sub Total por Programa			10,419,179.65	10,419,179.65	0.00						
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA											
07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA											
0702F40113981020200	F4011.- OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	92,931.30	92,931.30	0.00	---	14.81	86.00	PERSONAS	18,370.00	PERSONAS
0702F40111221020200	F4011.- OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,130,280.00	4,130,280.00	0.00	---	38.84	86.00	PERSONAS	18,370.00	PERSONAS
0702F401113922020200	F4011.- OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,575.88	5,575.88	0.00	---	14.81	86.00	PERSONAS	18,370.00	PERSONAS
0702F40111322020200	F4011.- OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	516,285.00	516,285.00	0.00	---	0.00	86.00	PERSONAS	18,370.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,745,072.18	4,745,072.18	0.00						
Sub Total por Programa			4,745,072.18	4,745,072.18	0.00						
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA											
01 DESAYUNOS ESCOLARES											
0100F40064431021000	F4006.- BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES), FONDO IV, PARA BENEFICIO A 42 CENTROS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,395,659.13	4,395,659.13	0.00	---	32.33	26,268.00	DESAYUNOS	5,857.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			4,395,659.13	4,395,659.13	0.00						

Municipio de : YAJALÓN

AFFPOA

08-ago.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 8 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
Sub Total por Programa			4,395,659.13	4,395,659.13	0.00						
SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL											
04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
0401F40023981010900	F4002.- ASISTENCIA TECNICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,413.93	7,413.93	0.00	---	14.81	3.00	PERSONAL	38,287.00	PERSONAS
0401F40021221010900	F4002.- ASISTENCIA TECNICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	329,511.36	329,511.36	0.00	---	41.35	3.00	PERSONAL	38,287.00	PERSONAS
0401F40023922010900	F4002.- ASISTENCIA TECNICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	444.96	444.96	0.00	---	14.81	3.00	PERSONAL	38,287.00	PERSONAS
0401F40021546010900	F4002.- ASISTENCIA TECNICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	544.35	544.35	0.00	---	0.00	3.00	PERSONAL	38,287.00	PERSONAS
0401F40021322010900	F4002.- ASISTENCIA TECNICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	41,188.92	41,188.92	0.00	---	0.00	3.00	PERSONAL	38,287.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			379,103.52	379,103.52	0.00						
Sub Total por Programa			379,103.52	379,103.52	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
04 ALUMBRADO PÚBLICO											
0405F40176143010900	F4017.- COMPRA DE LUMINARIAS DE LEDS PARA ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,186,678.08	2,186,678.08	0.00	---	38.04	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,186,678.08	2,186,678.08	0.00						
12 BIBLIOTECA PÚBLICA											
1204FA001132202100	F4001.- OPERACION DE BIBLIOTECAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	55,128.63	55,128.63	0.00	---	0.00	9.00	PERSONAL	38,287.00	PERSONAS
1204FA001122102100	F4001.- OPERACION DE BIBLIOTECAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	441,029.04	441,029.04	0.00	---	41.66	9.00	PERSONAL	38,287.00	PERSONAS
1204FA001398102100	F4001.- OPERACION DE BIBLIOTECAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,923.04	9,923.04	0.00	---	14.82	9.00	PERSONAL	38,287.00	PERSONAS
1204FA001392202100	F4001.- OPERACION DE BIBLIOTECAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	595.35	595.35	0.00	---	14.81	9.00	PERSONAL	38,287.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			506,676.06	506,676.06	0.00						
Sub Total por Programa			2,693,354.14	2,693,354.14	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			30,180,712.87	30,180,712.87	0.00						
Total General			74,801,893.24	74,801,893.24	0.00						

Municipio de : YAJALÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

08-ago.-24

Pág. 9 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ENRIQUE GONZALEZ VAZQUEZ

TESORERO

MILTHON BISAEI MENDEZ POTENCIANO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTINO SANTIAGO

SINDICO

JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE